

Nr. (M = Masterverteilung)	Id. Nr.	Rang	Thema	Vorschlag	Kosten-schätzung	IST-Kosten Realisierung	Stand Umsetzung	Bemerkung
Vorschläge Hoyerswerda Kernstadt								
9	53	1	9. Spielplätze, Stadtmöbiliar, Parkanlagen	Instandsetzung und Reparatur der Treppe und Mauer entlang des Woytski-Parks als Teilsanierung bis zu einem Betrag von max. 10 T €, aufgrund des schwebigen Anblickes und der Unfallgefahr (Treppe)	10.000 €		11/2023: Angebot für Sanierung liegt vor; erhebliche Kostenüberschreitung; Entscheidung der Steuergruppe nötig (ggf. Teilsanierung); 01/2024: Angebotsabfrage für provisorische Sanierung; 04/2024-06/2024: wiederholte Angebotsabfrage für provisorische Sanierung/ Sicherung	05/2023: Vor-Ort-Begehung Fachkundiger und UDBS. Erstellung Leistungsverzeichnis zur Angebotsanforderung;
12	109	2	9. Spielplätze, Stadtmöbiliar, Parkanlagen	Erneuern der verschlissenen Fußballtore auf der Wiese Am Bahndamm einschließlich Gestaltung einer einfachen Abgrenzung zu den Parkflächen (z.B. Bepflanzung, Netz), keine professionelle Aufrüstung	8.000 €	8.296,90 €	Realisierung abgeschlossen: 10/2023: 2 Tore und Jugendbänke aufgestellt, Platz bespielt; zunächst jedoch noch ohne Zäune; parallel dazu Autostellfläche neben Spielfeld neu aufgeschottert; 12/2023: Material zum geliefert; 01/2024: Abstimmung Bau Ballfangzäune; Baubeginn in Abhängigkeit Winterwetter - Anlauf 02/2024; 4-m-Ballfangzaun und 04/2024: niedrige "Kulterzaun" parallel zur Spielfläche aufgestellt	11/2022: erste Abstimmungen laufen; Umsetzung ab Frühjahr 2023 vorgesehen (außerhalb Frostperiode) unter Verwendung zurückgebaute Tore; 03-04/2023: Rückbau der Tore aufgrund massiver Fundamente geschaltet; keine Wiederverwendung möglich; Neukauf der Tore abgestimmt; Bestellauslösung für 2 Tore erfolgt; 05/2023: Tore geliefert; Vor-Ort-Termin mit Kindern und Jugendlichen zur Abstimmung geplant u. durchgeführt; 09/2023: Ortsbegehung zur Abstimmung der Arbeiten; Beginn Setzen der Fundamente; 09/2023: Ballfangzaun bestellt;
4	40	3	7. Umwelt, Natur, Ökologie	Pflanzen von kleinwüchsigen, fruchtausbildenden Sorten an Bäumen und Sträuchern entlang des Radweges an der Südstraße von Kreuzung Lausitzbrühl bis zur Kreuzung Bautzener Allee/ Wasserwerk, als Nahrungsquelle für Vögel und Tierwelt, als "Windbrecher" für Radweg-Nutzer/innen, für Nachhaltigkeit und als Umweltmaßnahme bis max. 10 T €	10.000 €		01/2023: Realisierung am Standort Hufelandstraße abgeschlossen; Gehölze wurden ebenda in den breiten Grünstreifen eingebracht aufgrund städtischen Eigentums und weil durch neues Wohngebiet (WK 5/5e) viel Grün verloren ging	08-09/2022: Angebotsabstimmungen und Auftragsauslösung; Pflanzung im Rahmen der Herbstpflanzung vorgesehen; 11/2022: Vor-Ort-Begehungen zur Abstimmung der konkreten Pflanzflächen mit Beteiligten; Feststellung, dass ursprünglich vorgesehene Flächen nicht städtisches Eigentum sind, sondern nur Kleinstflächen; Einschätzung, dass das Einbringen u. Anwachsen der Vogelährgehölze ebenda schwierig ist - Auswahl Allemativstandort - Hufelandstraße
14	118	4	14. Sonstiges	Begrühen der Außenfassade der Turnhalle des Foucault-Gymnasiums mit neuen Graffiti im Rahmen eines Graffiti-Events für Sprayer, zur Aufwertung des Stadtbildes	10.000 €		12/2023: Angebot f. malemäßige Instandsetzung/ Vorbereitung liegt vor; Voraussetzung für Erarbeitung/Abstimmung Umsetzungskonzept gegeben	09/2022: Abstimmungen laufen; Vor-Ort-Termin am 22.06.2023 an Schule; Angebot für Gerüststellung liegt vor;
13	19	5	12. Tourismus, Freizeit	Ausschilderung der im Bürgerzentrum Braugasse 1 befindlichen Gudemann-Schaltzentrale im Stadtgebiet, mittels Aufnahme in das Wegesystem (braune Schilder), um im als wichtige Persönlichkeit der Stadt im Stadtbild sichtbar zu machen.	3.000 €		Realisierung abgeschlossen; 05/2024: 15 Schilder im Stadtgebiet an vorhandenes System montiert / ergänzt	08/2022: Abstimmungen und Angebotsanforderungen laufen; 03/2023: Abstimmung mit Vorschlaggeber zu theoretischen Standorten; ab 04/2023: Umsetzungsplanung; 10/2023: Auftragsauslösung/ Bestellung der Schilder; 03/2024: Schilder und Bohrschablone liegen vor; Montage 04/2024 geplant
5	89	6	7. Umwelt, Natur, Ökologie	Pflanzung eines großen, erwachsenen Kastanienbaumes im Park der Nationen (Schlossplatz), am Standort des alten gefällten Kastanienbaumes, zur Vervollständigung des Baumbestandes, Erhöhung der ästhetischen Funktion der Parkanlage, als Schattenspende und Beitrag zur ökologischen Lebensqualität und dem Klimawandel bis max. 10 T €	10.000 €	4.691,10 €	Realisierung abgeschlossen; Kastanie wurde am 07.11.2022 gepflanzt	08-09/2022: Angebotsabstimmungen und Auftragsauslösung; Pflanzung im Rahmen der Herbst- bzw. Frühjahrspflanzung vorgesehen, je nach Lieferzeitpunkt
2	35	7	1. Instandsetzung Straßen, Wege, Plätze	Ausbessern des ausgebrochenen und zergrillerten Fußweges L-Herrmann-Straße im Bereich der Wertstoff-Container/ Nähe Sportplatz auf der Sportplatzseite mittels Asphalt auf ca. 50 m²	4.000 €	5.212,26 €	Realisierung abgeschlossen; Baubereiten landen planmäßig Mitte 09/2022 (38. KW) statt	06/2022: Angebotsabstimmungen erfolgt; Auftrag ausgelöst zzgl. verkehrstechnischer Absperrmaßnahmen
OT Bröthen/ Michalken								
M 17	72-87, 130, 131	1	14. Sonstiges	Errichtung eines Carports für historische Landmaschinen (Maßnahme des Bürgerhaushaltes 2021); Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens mit dem Budget des Bürgerhaushaltes 2022	4.000 €		01/2024: Stellungnahme LRA Bautzen liegt vor, so dass Antrag auf Baugenehmigung weiter bearbeitet werden kann; parallel Prüfung bzw. Neuholung von Angeboten; 04/2024: Baugenehmigung liegt vor; Auftrag für Holz ausgelöst; (bauliche) Vorarbeiten durch OT nötig, Abstimmungen zur Umsetzung laufen	08/2022: Abstimmungen im Ort und Materialbeschaffung laufen; erste kleine Aufträge ausgelöst; 10/2023: Baugenehmigung ausstehend; Hauptauftrag daher noch zurückgehalten;
OT Dörghausen								
22	132	1	8. Denkmale, Objekte d. Kunst und Kultur	Erneuerung von 2 stark verschlissenen Sitzbänken auf dem Gelände der Bockwindmühle in Dörghausen, d.h. Anfertigen der Bänke aus Hartholz, Aufstellen dieser und Entsorgung der alten Bänke unter aktiver Beteiligung des Windmühlvereins	2.000 €	1.367,98 €	Realisierung abgeschlossen; 12/2022: Bänke angefertigt und eingelagert, Aufbau im Frühjahr 2023 geplant und 04/2023 erfolgt	10/2022: Abstimmung und Einholen von Angeboten; 11/2022: Bestellung für 2 Halbstammhälften ausgelöst
24	100	2*	9. Spielplätze, Stadtmöbiliar, Parkanlagen	Anschaffung von 2 Großsportgeräten für den Außenbereich, z.B. Rückentrainer, Crosstrainer usw. (ähnlich Familienpark Hoyerswerda) und Aufstellen am Spielplatz auf dem Dorfplatz in Dörghausen zur Nutzung durch Erwachsene, Sportler und Orts-Sportgruppen in Eigenregie	4.000 €		keine Realisierung; Entscheidung OR Dörghausen; 01/2023: Vorschlag rückt nicht als Teilrealisierung nach; Budget wird angepasst für Folgebürgerhaushalt; Vorschlag wird dazu neu erarbeitet	
OT Knappenrode								
25	46	1	6. Verkehr, ÖPNV, Verkehrssicherheits	Anschaffung einer solarbetriebenen Geschwindigkeitsmess- und Anzeigetafel mit Smiley-Funktion für Knappenrode für einen Standort (z.B. Tempo-30-Zone, Einfallstraße)	2.500 €	2.249,10 €	11/2022: Realisiert, Tafel wurde in der K.-Marx-Str. installiert und ist einsatzbereit	08/2022: Angebotsanforderung
27	57	2	14. Sonstiges	Errichtung eines Gartenhauses (Fertigteilhaus) im Hof des Bürgerzentrums als ganzjährigen Treffpunkt zur individuellen Nutzung für Ortsfeste (z.B. Bergmannstag, Weihnachtsmarkt) sowie für kleinere Feiern der Vereine/ Bürgerschaft	2.000 €	vorläufig: 2.736,86 €	12/2022: Kauf Gartenhaus erfolgt; 2023: Dachversiegelung und Anstrich geplant, dazu Einkauf der Materialien realisiert; 11/2023: farbliche Vorbehandlung des Bauholzes geplant; Zusammenbau und Aufstellung im Frühjahr 2024 vorgesehen; Verzögerung durch Zusatzt Denkmalschutz	08/2022: Abstimmungen zum Standort laufen
OT Schwarzkollm								
M 28	52, 94	1	14. Sonstiges	Instandsetzung der WC-Anlagen auf dem Kubitzberg/ Festplatz in Schwarzkollm	4.000 €	3.891,90 €	Realisiert im Sommer 2022, ausgeführte Arbeiten: Neuelegung von Rohrleitungen für Kaltwasser und Fliesen	
OT Zeißig								
29	51	1	9. Spielplätze, Stadtmöbiliar, Parkanlagen	Anschaffung und Aufbau eines (Holz-) Pavillons für max. 4 T € für den Kinderbumpark Zeißig (hinterer Gartenteil), um den Park noch mehr für junge und ältere Bürger/innen zum Treffpunkt und zum Verweilen nutzbar zu machen	4.000 €	4.290,02 €	Realisiert 06/2023, Anlieferung und Montage Mitte 06/2023 durch Zimmerer; Holzschutzanstrich durch Mitglieder des Jugendclubs vorgenommen	09/2022: Recherche möglicher Modelle und erste Abstimmungen; 02/2023: Angebot liegt vor, Abstimmungen zur Auftragsauslösung laufen; 03/2023: Auftragsauslösung zum Bau eines überdachten Sitzplatzes bei einer örtl. Zimmerer, Lieferung für Ende Mai erwartet

*) ggf. Teilrealisierung oder Benennung als "Nachrücker"